

UDESC – Centro de Ciências Tecnológicas

DAD – Direção de Administração

Continuamos contando com a compreensão de todos em face dos transtornos com as necessárias obras no campus.

Cronograma de Obras e Manutenções previstas para o período de 19/06 a 23/06:

Prevenção e Combate a Incêndio

19/06 a 21/06: - SPDA Bloco G

22/06: - Caixas em bloco de concreto + tampas Blocos G e H

23/06: - Correção pavers Blocos G e H

Acessibilidade

20/06 a 23/06: - Montagem e instalação plataforma elevatória Bloco A

22/06 e 23/06: - Correções na plataforma elevatória externa do DEE

Bloco J

19/06:

- Execução de tapume frontal
- Alvenaria QPG-03, lixeira e central de gás
- Passagem de eletrodutos RU e Ginásio

20/06:

- Alvenaria QPG-03, lixeira e central de gás
- Passagem de eletrodutos RU e Ginásio

21/06:

- Alvenaria das caixas de passagem elétrica, RU e alimentação trafo
- Alvenaria lixeira e central de gás
- Passagem de eletrodutos RU e Ginásio

22/06:

- Alvenaria das caixas de passagem elétrica, RU e alimentação trafo
- Alvenaria lixeira e central de gás
- Malha de Aterramento QPG-03/trafo

23/06:

- Alvenaria lixeira e central de gás
- Malha de Aterramento QPG-03
- Passagem de cabos alimentação RU e Ginásio
- Montagem do Painei QPG-03

Rampa Bloco I

19/06 a 23/06: - Execução de canteiro de obras, tapume, corte e dobra de aço e escavação dos blocos

Coberturas

19/06 a 23/06:

- Remoção e instalação de coberturas de policarbonato (passarelas)

Manutenções

19/06 a 23/06:

- Finalização de mantas no Bloco D
- Remoção e instalação de novas calhas no Bloco D e parcialmente no Bloco B

19/06 a 21/06:

- Troca de janelas atrás do Bloco A (RH até Estágio)
- Melhorias na sala do NAE (Bloco A)

Este cronograma está sujeito a alterações em razão das condições climáticas.